

QUADRO RIEPILOGATIVO AL 16/01/2019

PRATICHE MUDE	ORDINANZA 29 DANNO B-C	ORDINANZA 51 DANNO E0	ORDINANZA 86 DANNO E1 - E2 - E3	TOTALE
ACCETTATE (*)	89	30	265	384
ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO "CAMBIALI ERRANI" (**)	85	26	239	353
ORDINANZE DI RIDETERMINAZIONE A SALDO	70	19	129	218

ANTICIPO 80% spese tecniche	22	12	172	206
ANTICIPO 15%-20% imprese	0	3	31	34
SAL 15%	0	16	182	198
SAL 40%	0	16	175	191
SAL 50%	34	1	7	42
SAL 70%	0	17	171	188
SAL 100%	76	19	129	224
			TOTALE SAL	1083

TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI	€	181.580.812,44
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL COMUNE CON CAMBIALE ERRANI	€	115.684.383,66
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI A STATI AVANZAMENTO LAVORI	€	98.657.640,96

(*) NEL CONTEGGIO DELLE ACCETTATE SONO COMPRESSE ANCHE n. 3 MUDE SOSTITUITI

(**) NEL CONTEGGIO DELLE CAMBIALI ERRANI SONO COMPRESSE ANCHE n. 37 + 1 ORDINANZE DI RIGETTO